

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2019

Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjutai

- **Objeto do Projeto:** Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjutai – do Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA.
- **Nome do Contratado:** P.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 18.113.824/0001-33.
- **Local da Execução da Obra:** Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA.
- **Origem do Recurso:** 1515 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES,
- 15 451 1008 1.012 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RAMAIS E VICINAIS,
- 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-001.
- **Data de início da Obra:** 28/09/2018
- **Data de fim da Obra:** 26/03/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.595.741,62.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 324.000,00
- **Percentual aplicado:** 20,30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Raimunda Paiva

- **Objeto do Projeto:** Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Raimunda Paiva
- **Nome do Contratado:** NÚCLEO CONSTRUÇÕES, ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 21.016.387/0001-44.
- **Local da Execução da Obra:** Rua 03 Projetada, Bairro Novo, Município de Concórdia do Pará-Pa.
- **Origem do Recurso:** 1820 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- 13 361 1005 1.030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES;
- 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-002.
- **Data de início da Obra:** 17/10/2018 / **TERMO ADITIVO 15/04/2019.**
- **Data de fim da Obra:** 14/04/2019 / **TERMO ADITIVO 11/10/2019.**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.310.055,04.

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Ulisses Guimarães

- **Objeto do Projeto:** Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Ulisses Guimarães.
- **Nome do Contratado:** INOVARE EMPRENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 20.239.662/0001-26.
- **Local da Execução da Obra:** Rua Santa Rosa, Bairro Centro, Município de Concórdia do Pará-Pa.
- **Origem do Recurso:** 1820 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- 13 361 1005 1.030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES;
- 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-002.
- **Data de início da Obra:** 17/10/2018.
- **Data de início da Obra:** 17/10/2018 / **TERMO ADITIVO 15/04/2019.**
- **Data de fim da Obra:** 14/04/2019 / **TERMO ADITIVO 11/10/2019.**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

Conclusão da Construção da Escola Infantil Tipo I- Creche Asa Branca

- **Objeto do Projeto:** Conclusão da Construção da Escola Infantil Tipo I- Creche Asa Branca.
- **Nome do Contratado:** MVT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 24.002.249/0001-02.
- **Local da Execução da Obra:** Bairro Asa Branca, Município de Concórdia do Pará-Pa.
- **Origem do Recurso:** 1820 Secretaria Municipal de Educação;
- 12 365 0416 1.032 Construção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil (Creches);
- 4.4.90.51.00 Obras e instalações;
- 01111 Rec. de impostos e transf-Educação;
- 01120 Transferências de convênios-educação.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-003.
- **Data de início da Obra:** 01/11/2018.
- **Data de fim da Obra:** 28/06/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.388.744,35.

- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.