

# RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

**Maio de 2019**

## **Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjutaí**

- **Objeto do Projeto:** Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Transjutaí – do Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA.
- **Nome do Contratado:** P.C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 18.113.824/0001-33.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-001.
- **Local da Execução do Projeto:** Km 17 até o limite com o Município de São Domingos do Capim/PA.
- **Origem do Recurso:** 1515 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, 15 451 1008 1.012 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, RAMAIS E VICINAIS, 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 1.595.741,62.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 180 dias / **TERMO ADITIVO + 180 dias = 360 dias.**
- **Data de início do Objeto:** 17/10/2018 / **TERMO ADITIVO 15/04/2019.**
- **Data de fim do Objeto:** 14/04/2019 / **TERMO ADITIVO 11/10/2019.**

## **Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Raimunda Paiva**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Raimunda Paiva.
- **Nome do Contratado:** NÚCLEO CONSTRUÇÕES, ESQUADRIAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 21.016.387/0001-44.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-002.
- **Local da Execução do Projeto:** Rua 03 Projetada, Bairro Novo, Município de Concórdia do Pará-Pa.
- **Origem do Recurso:** 1820 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 13 361 1005 1.030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES; 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 1.310.055,04.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 180 dias / **TERMO ADITIVO + 180 dias = 360 dias.**
- **Data de início do Objeto:** 17/10/2018 / **TERMO ADITIVO 15/04/2019.**
- **Data de fim do Objeto:** 14/04/2019 / **TERMO ADITIVO 11/10/2019.**

## **Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Ulisses Guimarães**

- **Objeto do Projeto:** Construção de Uma Escola, com seis salas de aula, padrão FNDE, denominada Unidade de Ensino Ulisses Guimarães.
- **Nome do Contratado:** INOVARE EMPRENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 20.239.662/0001-26.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-002.
- **Local da Execução do Projeto:** Rua Santa Rosa, Bairro Centro, Município de Concórdia do Pará-Pa.
- **Origem do Recurso:** 1820 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;  
13 361 1005 1.030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES;  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 1.313.679,15.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 180 dias / **TERMO ADITIVO + 180 dias = 360 dias.**
- **Data de início do Objeto:** 17/10/2018 / **TERMO ADITIVO 15/04/2019.**
- **Data de fim do Objeto:** 14/04/2019 / **TERMO ADITIVO 11/10/2019.**

## **Conclusão da Construção da Escola Infantil Tipo I- Creche Asa Branca**

- **Objeto do Projeto:** Conclusão da Construção da Escola Infantil Tipo I- Creche Asa Branca.
- **Nome do Contratado:** MVT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 24.002.249/0001-02.
- **Ano do Projeto:** 2018.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-003.
- **Local da Execução do Projeto:** Bairro Asa Branca, Município de Concórdia do Pará-Pa.
- **Origem do Recurso:** 1820 Secretaria Municipal de Educação;  
12 365 0416 1.032 Construção e Reforma de Unidades Escolares do Ensino Infantil (Creches);  
4.4.90.51.00 Obras e instalações;  
01111 Rec. de impostos e transf-Educação;  
01120 Transferências de convênios-educação.
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 1.388.744,35.
- **Valor Aditado (se houver):** Não há.
- **Prazo de execução do Objeto:** 240 dias.
- **Data de início do Objeto:** 01/11/2018.
- **Data de fim do Objeto:** 28/06/2019.